

ANEXO VI-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR RDC N.º 01/2017/AD
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: construção de guarita e instalação de catracas, gradil e grade externa para controle de acesso da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda.

LOCAL: Av. dos Trabalhadores, nº 420, área 2, Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DIA			TOTAL	%
		30	60	90		
1	CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES				0,00	0,00%
2	IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	10.875,85	6.942,58	6.942,58	24.761,00	21,81%
3	DEMOLIÇÕES	2.630,60			2.630,60	2,32%
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	221,79			221,79	0,20%
5	COBERTURA		6.011,24	3.005,62	9.016,86	7,94%
6	PAVIMENTAÇÃO		577,88	288,94	866,82	0,76%
7	REVESTIMENTOS		96,01		96,01	0,08%
8	DIVISÓRIAS E FORROS	1.758,80	1.758,80	1.758,80	5.276,40	4,65%
9	CARPINTARIA E MARCENARIA		2.032,55	2.032,55	4.065,09	3,58%
10	SERRALHERIA	8.285,89	16.571,79	16.571,79	41.429,47	36,50%
11	FERRAGENS			225,27	225,27	0,20%
12	VIDRAÇARIA			1.472,31	1.472,31	1,30%
13	PINTURA		2.137,39	2.137,39	4.274,77	3,77%
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.056,57	6.113,15	3.056,57	12.226,29	10,77%
15	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES			1.027,68	1.027,68	0,91%
16	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E ESGOTO	954,12	1.908,23	954,12	3.816,46	3,36%
17	INSTALAÇÕES DE CONDICIONAMENTO DE AR			220,55	220,55	0,19%
18	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA		1.057,77	528,88	1.586,65	1,40%
19	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL			301,21	301,21	0,27%
	TOTAL	27.783,62	45.207,37	40.524,25	113.515,23	100,00%
	%	24,48%	39,82%	35,70%		
	TOTAL ACUMULADO	27.783,62	72.990,98	85.731,61		
	% ACUMULADO	24,48%	64,30%	100,00%		
Local e data:				Responsável legal pela empresa:		
Responsável Técnico pelo Orçamento:		CREA:				

OBS: A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.